

CRONOPROGRAMMA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35, 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FULL-SERVICE DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (CER 19.07.03-percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02*) TRAMITE IMPIANTO CON TECNOLOGIA AD OSMOSI INVERSA CON MEMBRANE PIANE DA INSTALLARSI PRESSO LA DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. SITA IN VIA CORNACCHIA 12 A MOIE DI MAIOLATI SPONTINI – AN

Codice C.I.G.	77146770DC
Tipo di procedura	Aperta sopra soglia previa pubblicazione di bando di gara
Importo a base d'appalto	€ 4.261.950,00 (quattromilioniduecentosessantunomilanovecentocinquanta/00)
Modalità di scelta del contraente	Criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa - OEPV
Termine di inizio del servizio	60 giorni dal Verbale di Consegna del Servizio
Termine di esecuzione del servizio	6 anni dall’inizio effettivo di svolgimento del servizio

	CRONOPROGRAMMA	07/12/18	20/10/25	
1	Pubblicazione Bando	07/12/18	14/01/19	39
2	Presentazione offerta	14/01/19	14/01/19	1
3	Apertura Buste e Commissione di gara 1^ fase e nomina Commissione	15/01/19	01/02/19	18
4	Commissione giudicatrice	04/02/19	08/02/19	5
5	Commissione di Gara	11/02/19	11/02/19	1
6	Proposta di Aggiudicazione (Provvisoria)	11/02/19	11/02/19	1
7				
8	Ditta Aggiudicataria			
9	Presentazione Progetto Impianto	11/02/19	12/03/19	30
10	S.A.			
11	Richiesta Autorizzazione alla Provincia sul Progetto Esecutivo	13/03/19	22/03/19	10
12	Provincia di Ancona			
13	Rilascio Autorizzazione	22/03/19	19/06/19	90
14	S.A.			
15	Verbale di Aggiudicazione (Definitiva)	21/06/19	21/06/19	1
16	(Dopo lo Stend Still) Firma del Contratto	21/06/19	25/07/19	35
17	Verbale di Consegna del Servizio	25/07/19	25/07/19	1
18	Realizzazione Opere Propedeutiche	25/07/19	22/09/19	60
19	Ditta Aggiudicataria			
20	Installazione Impianto	25/07/19	22/09/19	60
21	Avviamento Impianto "INIZIO EFFETTIVO" Data di decorrenza durata servizio (+ 2 mesi pt.17)	22/10/19	22/10/19	1
22	Esercizio Provvisorio	22/10/19	20/11/19	30
23	Collaudo Funzionale	20/11/19	26/11/19	7
24	Periodo di verifica delle prestazioni	27/11/19	24/05/20	180
25	Collaudo Definitivo	24/05/20	24/05/20	1
26				
27	Fine servizio	22/10/19	20/10/25	2190